

Registro Generale n. 145/2022

pubblicata il 09/02/2022

Reg. del Settore n. 17 / 2022



CITTA' DI COSENZA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Settore 8 - AMBIENTE - DECORO URBANO - PARCO AUTO

Oggetto: POR Calabria FESR/FSE 2014/2020 - Asse 6 - obiettivo specifico 6.1 - Azione 6.1.2. - Lavori per la "Realizzazione del Nuovo Centro di Raccolta Comunale". Approvazione del Certificato di Regolare Esecuzione e delle Relazioni sul Conto Finale del Direttore dei Lavori e del Responsabile del Procedimento.

CITTA' DI COSENZA

Registro Generale n. 145/2022

pubblicata il 09/02/2022

Reg. del Settore n. 17 / 2022

Settore 8 - AMBIENTE - DECORO URBANO - PARCO AUTO

MASSIMO DE PAOLA

Il Responsabile del Procedimento

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Oggetto:

POR Calabria FESR/FSE 2014/2020 - Asse 6 - obiettivo specifico 6.1 - Azione 6.1.2.
 - Lavori per la "Realizzazione del Nuovo Centro di Raccolta Comunale". Approvazione del Certificato di Regolare Esecuzione e delle Relazioni sul Conto Finale del Direttore dei Lavori e del Responsabile del Procedimento.

Il Direttore di Settore

PREMESSO CHE:

- Il progetto preliminare dei lavori di "Realizzazione del Nuovo Centro di Raccolta Comunale" è stato redatto dalla professionista Ing. Sonia Caruso, ed è stato approvato con Deliberazione di Giunta comunale n. 40 del 03 aprile 2017.
- Con Determinazione Dirigenziale R.G. n. 784 del 18.04.2017, si è preso atto di quanto disposto dalla sopra citata deliberazione ed è stato approvato il quadro economico del progetto, di seguito riportato, ed è stato assunto l'impegno di spesa relativo:

A)	IMPORTO TOTALE LAVORI	€	275.316,50	
B)	ONERI PER LA SICUREZZA			€ 8.382,91
B1)	Oneri per la sicurezza già compresi nella stima delle opere	€	6.882,91	
B2)	Oneri per la sicurezza integrativi	€	1.500,00	
C)	IMPORTO LAVORI AL NETTO DELLA SICUREZZA			€ 268.433,59
D)	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			€ 73.183,50
D1)	Spese generali e tecniche	€	33.217,98	
D2)	Incentivo del 1,5% ai sensi dell'art. 102 e 113 del D.Lgs. 50/2016	€	4.152,25	
D3)	IVA sui lavori al 10%	€	27.681,65	
D4)	IVA su Progettazione e Direzione Lavori al 22%	€	7.307,96	
D5)	Arrotondamenti	€	823,67	
IMPORTO TOTALE PROGETTO				€ 350.000,00

Con Decreto Dirigenziale della Regione Calabria n. 1968 del 15/03/2018 è stata approvata la graduatoria definitiva dei progetti ammessi a finanziamento fra i quali è inserito il progetto denominato "Realizzazione Nuovo Centro di Raccolta Comunale" presentato dal Comune di Cosenza.

Il suddetto progetto è stato pertanto approvato ed ammesso a finanziamento a valere sull'Asse VI - Obiettivo Specifico 6.1 "Ottimizzazione della gestione dei rifiuti urbani secondo la gerarchia comunitaria" - Azione 6.1.2 "Realizzare i migliori sistemi di raccolta differenziata e un'adeguata rete di centri di raccolta", per € 347.000,01.

Con Determinazione Dirigenziale R.G. n. 1427 del 07.06.2018 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori per un importo complessivo di Euro 350.000,00, approvato il quadro economico di seguito riportato:

A)	IMPORTO TOTALE LAVORI (C+B1)	€	275.665,52
B)	ONERI PER LA SICUREZZA	€	4.936,02
B1)	Oneri per la sicurezza già compresi nella stima delle opere	€	3.195,32
B2)	Oneri per la sicurezza integrativi	€	1.740,70
C)	IMPORTO LAVORI AL NETTO DELLA SICUREZZA	€	272.470,20
D)	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	€	72.593,78
D1)	Spese generali e tecniche	€	33.288,75
D2)	Incentivo 1,5% artt. 102 e 113 del D.Lgs. 50/2016	€	4.161,09
D3)	IVA sui lavori al 10% (B+C)	€	27.740,62
D4)	IVA su Progettazione e Direzione Lavori al 22%	€	7.323,52
D5)	Arrotondamenti	€	79,79
IMPORTO TOTALE PROGETTO		€	350.000,00

ed è stata indetta la gara per l'appalto dei lavori;

- Con Determinazione Dirigenziale RG n. 1233/2019 sono stati approvati i verbali di gara e si è proceduto all'aggiudicazione definitiva dei lavori di cui all'oggetto in favore dell'impresa ITEC srl – Vibo Valentia con un ribasso del 29,084%;
- Con Determinazione Dirigenziale RG n. 2465/2019 è stata rettificata parzialmente la Determinazione Dirigenziale n. 1233/2019, disponendo la riapprovazione del quadro economico dell'intervento, rimodulato a seguito dell'aggiudicazione definitiva, al fine di armonizzarlo con quello riportato nella convenzione stipulata tra il Comune di Cosenza e la Regione Calabria, che di seguito si riporta:

A)	IMPORTO TOTALE LAVORI (C+B1+B2)	€	198.160,99
B)	ONERI PER LA SICUREZZA	€	4.936,02
B1)	Oneri per la sicurezza già compresi nella stima delle opere	€	3.195,32
B2)	Oneri per la sicurezza integrativi	€	1.740,70
C)	IMPORTO LAVORI AL NETTO DELLA SICUREZZA	€	193.224,97
D)	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	€	148.839,02
D1)	Spese generali e tecniche	€	30.217,98
D2)	Incentivo 1,5% artt. 102 e 113 del D.Lgs. 50/2016	€	4.152,25
D3)	IVA sui lavori al 10% (B+C)	€	19.816,1
D4)	IVA su Progettazione e Direzione Lavori al 22%	€	6.647,96
D5)	Imprevisti 5%	€	9.908,05
D6)	Economie	€	78.096,68
IMPORTO TOTALE PROGETTO		€	347.000,01

- Con la stessa Determinazione Dirigenziale RG n. 2465/2019 è stato specificato che il Codice CIG corretto, relativo ai lavori di cui all'oggetto, è il seguente: **7591791020** ed è stato specificato che la suddetta somma di Euro 347.000,01 trova imputazione sul capitolo di spesa n. 6042/0 del bilancio comunale 2020, conti residui bilancio 2019, IM n. 1633/2019;

CONSIDERATO CHE:

- In data 5 Dicembre 2019 è stato regolarmente stipulato, tra il Comune di Cosenza (C.F.:

00347720781) e la I.T.E.C. SRL - C.F. 02993910799, con sede legale in Vivo Valentia (VV) Strada Provinciale Vibo Triparni Snc alla C/da Don Nunzio – pec: itecsrlvv@legalmail.it - il relativo contratto per l'affidamento dei lavori per la "Realizzazione del Nuovo Centro di Raccolta Comunale" [C.I.G. n. 7591791020] - repertorio n. 1348, registrato in Cosenza il 18/12/2019, al n. 2462, e allegato al presente provvedimento;

- I lavori sono stati consegnati parzialmente in data 20.12.2019 e consegnati definitivamente in data 12.06.2020;
- Con Determinazione Dirigenziale R.G. n. 512 del 29.04.2020 è stata approvata la prima Perizia di Variante e Suppletiva, per un importo complessivo dei lavori di Euro 206.898,99, incluso oneri per la sicurezza.

La perizia di variante è scaturita dal fatto che, dopo l'esecuzione dei lavori di sgombero del cantiere da materiali e mezzi non attinenti all'oggetto dei lavori, di verifica di eventuali interferenze presenti sull'area di cantiere oltre che di verifica e catalogazione dei materiali da smaltire, si è posta la necessità di redigere un aggiornamento del progetto per le seguenti motivazioni:

- a) adeguare il progetto di appalto a criteri normativi e di funzionalità tali da consentire una corretta gestione dell'impianto;
- b) individuare i lavori necessari per la completa conformità dell'opera alla normativa vigente, anche in ragione delle disposizioni sopravvenute nel frattempo;

La suddetta variante (contenuta entro il limite del 50% dell'importo del contratto di appalto) era necessaria per far fronte ad una serie di circostanze imprevedute ed imprevedibili per l'Amministrazione aggiudicatrice, che non altera la natura del contratto originario (ai sensi di quanto disposto dall'art. 106, D.Lgs. 50/2016, co. 1 lett. c), punti 1 e 2). In particolare, alcune parti del progetto originario hanno richiesto degli interventi di adeguamento necessari ad una completa aderenza con la normativa vigente, alla soluzione dei problemi funzionali legati all'efficientamento energetico oltre che finalizzati ad una riduzione dei costi, resi possibili dalla nuova selezione di materiali disponibili, che hanno consentito di ottimizzare l'intervento;

Il nuovo quadro economico della spesa che si è venuto a determinare, a seguito della necessità di introdurre i nuovi maggiori lavori, è il seguente:

A)	IMPORTO TOTALE LAVORI (C+B1+B2)	€	206.898,99		
B)	ONERI PER LA SICUREZZA			€	4.936,02
B1)	Oneri per la sicurezza già compresi nella stima delle opere	€	3.195,32		
B2)	Oneri per la sicurezza integrativi	€	1.740,70		
C)	IMPORTO LAVORI AL NETTO DELLA SICUREZZA			€	201.962,97
D)	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			€	140.101,02
D1)	Spese generali e tecniche	€	30.217,98		
D2)	Incentivo 1,5% artt. 102 e 113 del D.Lgs. 50/2016	€	4.152,25		
D3)	IVA sui lavori al 10% (B+C)	€	20.689,9		
D4)	IVA su Progettazione e Direzione Lavori al 22%	€	6.647,96		
D5)	Imprevisti	€	296,25		
D6)	Economie	€	78.096,68		
IMPORTO TOTALE PROGETTO				€	347.000,01

- Con Determinazione Dirigenziale 1086 del 18.09.2020 è stato approvato lo stato di avanzamento n. 1 dei lavori unitamente al certificato di pagamento n. 1 ed agli atti contabili relativi e sono state liquidate le seguenti fatture: n. FATTPA 3_20 relativa all'anticipazione del 20% dell'importo contrattuale, emessa per un importo complessivo di Euro 43.595,41 - incluso IVA al 10% - e n. FATTPA 21_20 (importo parziale) sull'ammontare complessivo dei lavori eseguiti, emessa per un importo complessivo di Euro 74.567,15 - di cui Euro 6.778,83 per IVA al 10%, liquidata per l'importo parziale di Euro 49.236,90 oltre IVA al 10% per € 4.923,69;
- Con Determinazione Dirigenziale n. 2010 del 31.12.2020 è stata approvata la seconda Perizia

Suppletiva e di Assestamento dei lavori, predisposta dal Direttore dei Lavori Arch. Vincenzo Antonio Reda, per un importo netto contrattuale aggiuntivo di Euro 21.936,23 oltre IVA al 10% che ha elevato l'importo contrattuale da Euro 206.898,99 ad Euro 228.835,22, incluso oneri per la sicurezza, principalmente per i maggiori costi della sicurezza causa pandemia COVID-19 e per l'implementazione del manto di usura del conglomerato bituminoso. A tali oneri aggiuntivi si è fatto fronte con fondi dell'Ente atteso che le somme indicate nel quadro economico, come somme a disposizione, non potevano essere utilizzate per dare copertura alla spesa di cui sopra per espressa previsione della convenzione sottoscritta con la Regione Calabria afferente alla concessione del finanziamento per la realizzazione del Nuovo Centro di Raccolta Comunale. Il nuovo Quadro Economico che ne è scaturito è il seguente:

1)	IMPORTO TOTALE DEI LAVORI DA ESEGUIRE	€ 303.820,74	
	Deduzione per ribasso d'asta	€ 88.363,22	
	Lavori al netto del ribasso d'asta		€ 215.457,52
	ONERI PER LA SICUREZZA compreso costi COVID		€ 13.377,71
2)	SOMME A DISP. DELL'AMMINISTRAZIONE		€ 118.164,78
	Spese Tecniche compreso oneri perizie e CNPAIA	€ 31.267,98	
	Incentivo 1,5% art.102 3 113 del D.Lgs. 50/2016	€ 3.103,48	
	IVA sui Lavori 10%	€ 22.883,52	
	IVA sulle Competenze Tecniche 22%	€ 6.878,95	
	Economie di Ribasso	€ 54.030,85	
	IMPORTO TOTALE		€ 347.000,01

- Con Determinazione Dirigenziale RG n. 209 del 18.02.2021 è stato approvato lo Stato di Avanzamento n. 2 dei lavori, unitamente al certificato di pagamento n. 2 ed agli atti contabili relativi e sono state liquidate le seguenti fatture: n. FATTPA 21_20 (saldo) sull'ammontare complessivo dei lavori eseguiti, giusto certificato di pagamento n. 1 del 23.07.2020, liquidata per l'importo a saldo di Euro 18.551,42 oltre iva al 10% per Euro 1.855,14 e la fattura n. FATTPA 1_21 sull'ammontare complessivo dei lavori eseguiti a tutto il 31.12.2020, giusto certificato di pagamento n. 2 del 20.01.2021, emesso per un importo complessivo di Euro 80.549,27 - di cui Euro 7.322,66 per IVA al 10%;
- Con Determinazione Dirigenziale R.G. n. 1756 del 29.11.2021, è stato disposto il riaccertamento dei residui attivi e passivi esistenti al 31.12.2020 con reimputazione degli stessi all'Esercizio finanziario 2021, ivi compresi i residui riferiti ai lavori oggetto della presente liquidazione, atteso che gli stessi sono stati eseguiti nel corso dell'anno 2021;
- Con Determinazione Dirigenziale R.G. n. 1949 del 30.12.2021 è stato approvato il terzo e ultimo Stato di Avanzamento dei Lavori, comprensivo del certificato di pagamento n. 3 e tutti gli atti contabili relativi, redatti dal Direttore dei Lavori, Arch. Vincenzo Antonio Reda ed è stata liquidata in favore della ditta I.T.E.C. SRL, con sede legale in Vivo Valentia (VV) Strada Provinciale Vibo Triparni Snc alla C/da Don Nunzio - C.F. 02993910799, la fattura n. **FATTPA 14_21** sull'ammontare complessivo dei lavori eseguiti, giusto certificato di pagamento n. 3 del 14.07.2021, emesso per un importo complessivo di Euro 53.006,91 - di cui Euro 4.818,81 per IVA al 10%;

RILEVATO che:

- Con nota acquisita al prot. gen. dell'Ente con il n. 78438/2021 il Direttore dei Lavori, Arch. Vincenzo Antonio Reda, ha trasmesso il **Certificato di Regolare Esecuzione**, in allegato, da cui risulta che:
 - L'importo contrattuale complessivo dei lavori autorizzato è di Euro 347.000,01 di cui Euro 228.835,23 quale somma netta autorizzata per i lavori;
 - I lavori sono stati eseguiti a regola d'arte e ultimati in tempo utile il 14.06.2021, tenuto conto delle sospensioni e delle proroghe concesse alla ditta;
 - L'importo contrattuale finale dei lavori, al netto del ribasso d'asta, ammonta ad Euro 228.835,23, e poiché i pagamenti in acconto effettuati ammontano ad Euro 228.835,23, non resta alcun credito residuo da liquidare alla ditta appaltatrice;

VISTA la Relazione sul Conto Finale, in allegato, del Direttore dei Lavori, Arch. Vincenzo Reda, sottoscritta dal Responsabile Unico del Procedimento e dal legale rappresentante della ditta senza riserve;

VISTA la Relazione sul Conto Finale, in allegato, del Responsabile del Procedimento, Ing. Massimo De Paola;

Tanto premesso e considerato,

VISTO il D. Lgs. 267/2000, e successive modificazioni;

VISTO lo Statuto del Comune,

VISTO il Regolamento Comunale di Contabilità;

VISTO il Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

VISTO il D. Lgs. 118/2011 e successive modificazioni;

VISTO il regolamento comunale sui controlli interni;

VISTO il principio contabile finanziario applicato alla competenza finanziaria (alleg. 4/2 del D. Lgs. 118/2011);

RITENUTO di poter esprimere, in considerazione della regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, **parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica**, ai sensi dell'art. 147 *bis* comma 1 del d.lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni;

DETERMINA

Richiamata la premessa che è da considerare parte integrante e sostanziale del presente atto;

1. **DI APPROVARE il Certificato di Regolare Esecuzione e la Relazione sul Conto Finale del Direttore dei Lavori, Arch. Vincenzo Reda**, relativamente ai lavori per la "Realizzazione del Nuovo Centro di Raccolta Comunale", eseguiti dall'impresa all'impresa ITEC srl – Vibo Valentia con sede legale in Vivo Valentia (VV) Strada Provinciale Vibo Triparni Snc alla C/da Don Nunzio - C.F. 02993910799 - pec: itecsrlvv@legalmail.it, ammontanti a complessivi Euro 228.835,23 al netto del ribasso d'asta;
2. **DI APPROVARE la Relazione sul Conto Finale del Responsabile Unico del Procedimento, Ing. Massimo De Paola**;
3. **DI DARE ATTO** che il residuo credito dell'impresa rilevabile dalla documentazione relativa al Conto finale e al Certificato di Regolare Esecuzione, al netto del ribasso d'asta, ammonta ad Euro 0,00;
4. **DI DARE ATTO**, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente e pertanto, non necessitando del visto di regolarità contabile e dell'attestazione della copertura finanziaria della spesa da parte del responsabile del servizio finanziario, diventa esecutivo con la sottoscrizione del medesimo da parte del responsabile del servizio interessato;
5. **DI PROVVEDERE** allo svincolo della cauzione definitiva prestata dall'appaltatore a garanzia del mancato od inesatto adempimento delle obbligazioni dedotte in contratto;
6. **DI DISPORRE** che il presente atto venga pubblicato all'Albo Pretorio on-line di questo Ente ai sensi dell'art. 32 della L.69 del 18.06.2009 e ss.mm.ii.;

7. **DI TRASMETTERE** copia del presente provvedimento al al Settore VIII - "Ambiente e Decoro Urbano - Parco Auto" e agli Uffici interessati per i provvedimenti di competenza.

.

ELENCO ALLEGATI

- 1 - File PDF NON PUBBLICATO - Certificato di Regolare Esecuzione
- 2 - File PDF NON PUBBLICATO - Relazione sul Conto Finale del Direttore dei Lavori
- 3 - File PDF NON PUBBLICATO - Relazione sul Conto Finale del Responsabile del Procedimento

Il Direttore di Settore

Giovanni Ramundo

Cosenza 04/02/2022
