

Registro Generale n. 2060/2022

pubblicata il 01/12/2022

Reg. del Settore n. 314 / 2022



CITTA' DI COSENZA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Settore 7 - INFRASTRUT.-PIANO
PERIF-CIMIT.-MANUT.-IMPIANT. SPORT.-RETI-P.I.-SEGNAL

Oggetto: Programma #Cantieri in Comune# - Lavori PLANETARIO E MUSEO DELLA SCIENZA - COSENZA - approvazione atti - ammissione massa passiva - rettifica relazione finale asseverata

CITTA' DI COSENZA

Registro Generale n. 2060/2022

pubblicata il 01/12/2022

Reg. del Settore n. 314 / 2022

Settore 7 - INFRASTRUT.-PIANO PERIF-CIMIT.-MANUT.-IMPIANT. SPORT.-RETI-P.I.-SEGNAL

Giuseppe Bruno

Il Responsabile del Procedimento

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Oggetto:

Programma #Cantieri in Comune# - Lavori PLANETARIO E MUSEO DELLA SCIENZA - COSENZA - approvazione atti - ammissione massa passiva - rettifica relazione finale asseverata

Il Direttore di Settore

Premesso che:

in data 30.04.2015, con determina dirigenziale n° 1142, viene approvato il progetto esecutivo per il "Completamento del Planetario e Museo della Scienza", redatto dallo studio Monestiroli Architetti Associati;

in data 04.07.2016 è stato registrato il contratto con cui venivano affidati i lavori all'Impresa CARUSO COSTRUZIONI S.p.A., precedentemente assegnati tramite gara d'appalto, e che gli stessi lavori sono stati consegnati il giorno 21/11/2016, per un importo contrattuale complessivo delle opere - dedotto il ribasso del 4,50 % - di € 2.568.026,50, oltre IVA, di cui € 75.450,00 per oneri della sicurezza;

le opere realizzate sono costituite dai lavori di completamento del piano rialzato - museo e sala planetario - e della zona servizi del piano -1, con opere edili, impianti e arredi;

il contratto di appalto principale è stato stipulato dalla ditta Caruso Costruzioni in data 30.06.2016 registrato a Cosenza in data 04.07.2016, rep. 1164, al n. 1655-serie 3;

i lavori sono stati consegnati in data 21/11/2016 come da verbale in pari data e che la scadenza dei lavori contrattualmente definito è stata fissata al 14/12/2017;

durante l'esecuzione dei lavori è stata richiesta e concessa una proroga di 120 gg e per effetto della proroga concessa (D.D. n. 427 del 26/02/2018), con nuovo termine al 12/04/2018;

inoltre è stata accordata e riconosciuta dalla D.L. una ulteriore estensione di gg. 35 per eseguire sopraggiunti lavori imprevisti, relativi allo spostamento della cabina elettrica e per apportare modifiche impiantistiche richieste dalla ditta Zeiss, tanto da definire, come nuovo termine di ultimazione dei lavori il 17/05/2018;

i lavori non hanno subito alcuna sospensione durante l'iter normale. Tuttavia, in data

18/05/2018, la ditta esecutrice CARUSO COSTRUZIONI S.p.A., affidataria dell'appalto, è stata interessata dal recesso del contratto da parte dell'Amministrazione comunale (D. D. n. 1245/2018, del 18/05/2018), e pertanto è stata disposta la conseguente sospensione immediata dei lavori;

successivamente alla sospensione e su richiesta del RUP, in data 28/05/2018 è stato redatto dal D.L., in accordo con l'impresa esecutrice, un "Verbale di Consistenza e inventario dei materiali, delle opere provvisorie e degli impianti presenti in cantiere e delle lavorazioni per il completamento dell'opera", che è stato condiviso e firmato dal rappresentante dell'impresa esecutrice, dal D.L., dall'Ispettore di Cantiere e infine dal RUP per presa visione;

in seguito alla sospensione, la ditta esecutrice, non ha potuto completare le lavorazioni previste, benché si trovassero nella fase conclusiva;

per il completamento – quindi - sono state regolarmente incaricate dall'Amministrazione, le ditte che prima avevano eseguito le opere come subappaltatori;

le ditte incaricate sono le seguenti: Metalteco Impianti srl (Impianti climatizzazione e meccanici), ElleBi srl (Impianti elettrici e di sicurezza), Vivai Tecnofleur srl (sistemazione area verde), DD Imprese srl (opere in acciaio), Petruzza Giuseppe (pavimentazione in resina), e infine Costruzioni Spadafora sas (opere edili in genere), l'unica che in precedenza non era stata subappaltatrice, ma comunque ditta di fiducia;

tutti gli affidamenti di cui sopra, sono stati sempre di importi inferiori ai 40.000 €;

per ognuna delle altre ditte interessate è stato stipulato con l'Amministrazione, contratto di affidamento lavori, e sono stati redatti singoli verbali di consegna lavori;

Evidenziate le seguenti principali informazioni sull'appalto:

Progetto a base di gara approvato con Delibera n. 1142 del 30/4/2015

Aggiudicazione Lavori approvata con Delibera n. 2212 del 31/8/2015;

Impresa esecutrice principale: CARUSO Costruzioni S.p.A.

Imprese esecutrici completamento: Metalteco Impianti srl, ElleBi srl, Vivai Tecnofleur srl, DD Imprese srl, Petruzza Giuseppe, Costruzioni Spadafora sas

Contratto d'appalto principale originario del 30.06.2016 registrato a Cosenza in data 04.07.2016, rep. 1164, al n. 1655-serie 3

Importo originario a base d'asta dei lavori € 2.644.000,00

Ribasso d'asta 4,5%

Importo netto dei lavori € 2.568.026,50 per opere, di cui € 75.450,00 per oneri di sicurezza
Cronologia:

In data 30.04.2015, con determina dirigenziale n° 1142, viene approvato il progetto esecutivo, redatto dallo studio Monestiroli Architetti Associati. In data 04.07.2016 è stato registrato il contratto con cui venivano affidati i lavori all'Impresa CARUSO COSTRUZIONI S.p.A., precedentemente assegnati tramite gara d'appalto, e che gli stessi lavori sono stati consegnati il giorno 21/11/2016, per un importo contrattuale complessivo delle opere - dedotto il ribasso del 4,50 % - di € 2.568.026,50, oltre IVA, di cui € 75.450,00 per oneri della sicurezza. Il quadro economico delle opere da realizzare è risultato il seguente:

Voce di spesa

Quadro Economico a seguito della gara

A.LAVORI E FORNITURE

A1 Importo lavori e forniture a base d'asta	
(al netto del ribasso offerto 4,50%)	€ 1.489.131,50
A11 Manodopera	€ 880.250,00
A2 Oneri della sicurezza non sogg. a rib.	€ 75.450,00
A3 Arredi (al netto del ribasso offerto 4,50%)	<u>€ 123.195,00</u>
Tot. Importo Lavori e forniture a base d'asta	€ 2.568.026,50

B) e C) somme a disposizione dell'Amministrazione

B1 IVA 10% su A1, A2	€ 244.483,15
B2 Iva 22% su A3	€ 27.102,90
C1 Imprevisti (4%)	€ 91.557,10
C2 Allacciamento ai pubblici servizi, al lordo dell'IVA	€ 24.500,00
C3 Spese tecniche (prog- DDLL, D. operativa cant.) compreso IVA, cassa e INPS	€ 186.480,00
C4 Coordinamento Sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione (compresa IVA, cassa e INPS)	€ 45.296,016
C5 Collaudo Tecnico Amministrativo e Statico, compreso IVA, cassa e INPS)	€ 24.570,00
C6 Incentivo RUP (1%) e validazione	€ 25.150,00
C7 Pubblicazione Bando gara e AVCP	€ 5.760,00
C8 Economie da ribasso	€ 87.074,19
Totale Somme a disposizione B) e C)	€ 761.973,50
Importo complessivo progetto	3.330.000,00

Il progetto: Le opere realizzate sono costituite dai lavori di completamento del piano rialzato - museo e sala planetario - e della zona servizi del piano -1, con opere edili, impianti e arredi.

Contratto d'appalto: Il contratto di appalto principale è stato stipulato in data 30.06.2016 registrato a Cosenza in data 04.07.2016, rep. 1164, al n. 1655-serie 3. Per ognuna delle altre ditte è stato

stipulato con l'Amministrazione, contratto di affidamento singolo.

Cauzione: L'Impresa CARUSO COSTRUZIONI S.p.A. affidataria dell'appalto, non ha versato alcuna somma a titolo di cauzione definitiva poiché non richiesta.

Consegna e durata dei lavori: I lavori, come risulta dal relativo verbale, sono stati consegnati in data 21/11/2016 come da verbale in pari data e che la scadenza dei lavori contrattualmente definito è stata fissata al 14/12/2017. Anche per le altre ditte affidatarie, sono stati redatti singoli verbali di consegna lavori, che riportano l'elenco delle lavorazioni commissionate e la loro durata.

Proroghe: Durante l'esecuzione dei lavori è stata richiesta e concessa dalla Caruso Costruzioni S.p.A., n° 1 proroga di 120 gg. per tener conto delle avverse condizioni climatiche e della difficoltà di reperimento dei materiali, e per effetto della proroga concessa con Determina Dirigenziale n. 427 del 26/02/2018, il termine di ultimazione previsto dal contratto principale è stato spostato al 12/04/2018. Inoltre è stata accordata e riconosciuta dall'Ufficio della Direzione Lavori, una ulteriore estensione di gg. 35 per poter eseguire i sopraggiunti lavori imprevisi, relativi allo spostamento della cabina elettrica e per apportare alcune modifiche impiantistiche richieste tardivamente dalla ditta CARL ZEISS – JENA, fornitrice dei sofisticati sistemi di proiezione del planetario. Infatti, dalla documentazione in possesso di questo Ufficio, si rileva che le modifiche impiantistiche di cui sopra, sono state richieste dalla ZEISS a seguito del sopralluogo congiunto tra i rappresentanti di Impresa Appaltatrice, la ditta CARL ZEISS – JENA, D.L. e RUP, tenutosi in data 11/04/2018, come da verbale redatto dalla D.L. della stessa data, mentre lo spostamento della cabina elettrica è stata autorizzato dal RUP della Stazione Appaltante e ordinato dalla Direzione Lavori in data 12/04/2018. Per cui si rendeva indispensabile la Ulteriore estensione dei tempi per eseguire quanto necessario. Pertanto il termine di ultimazione dei lavori è da considerare il 17/05/2018.

Sospensioni dei lavori: I lavori non hanno subito alcuna sospensione durante l'iter normale. Tuttavia, in data 18/05/2018, la ditta esecutrice CARUSO COSTRUZIONI S.p.A., affidataria dell'appalto, è stata interessata dal recesso del contratto da parte dell'Amministrazione comunale (Determina dirigenziale n. 1245/2018, pubblicata il 18/05/2018), e pertanto è stata disposta la conseguente sospensione immediata dei lavori. Successivamente alla sospensione e su richiesta del RUP, in data 28/05/2018 è stato redatto dal D.L., in accordo con l'impresa esecutrice, un "Verbale di Consistenza e inventario dei materiali, delle opere provvisorie e degli impianti presenti in cantiere e delle lavorazioni per il completamento dell'opera", nel quale – dopo attenta ricognizione effettuata con i rappresentanti dell'impresa esecutrice e dall'ispettore di cantiere - si descrive la situazione del cantiere al momento della sospensione dei lavori e si espone quanto resta ancora da completare delle opere previste. Il verbale è stato condiviso e firmato dal rappresentante dell'impresa esecutrice, dal D.L., dall'Ispezzore di Cantiere e infine dal RUP per presa visione. Nella stessa occasione è stata effettuata una completa documentazione fotografica dello stato di fatto. In seguito alla sospensione, la ditta esecutrice, come accennato, non ha potuto completare le lavorazioni previste, benché si trovassero nella fase conclusiva, per cui – dando seguito a quanto riportato nel "Verbale di Consistenza" - per il completamento sono state regolarmente incaricate dall'Amministrazione, le ditte che prima avevano eseguito le opere come subappaltatori - a meno di una - che quindi conoscevano bene sia lo stato di fatto, sia ciò che andava completato, e in che modo. Le ditte incaricate sono le seguenti: Metalteco Impianti srl (Impianti climatizzazione e meccanici), ElleBi srl (Impianti elettrici e di sicurezza), Vivai Tecnofleur srl (sistemazione area verde), DD Imprese srl (opere in acciaio), Petruzza Giuseppe (pavimentazione in resina), e infine Costruzioni

Spadafora sas (opere edili in genere), l'unica che in precedenza non era stata subappaltatrice, ma comunque ditta di fiducia. Tutti gli affidamenti di cui sopra, sono stati sempre di importi inferiori ai 40.000 €.

Perizia di variante: Nel corso dei lavori non si è resa necessaria alcuna perizia di variante.

Contratto aggiuntivo: Non è stato necessario stipulare alcun contratto aggiuntivo per l'impresa principale, mentre sono stati stipulati regolari contratti di affidamento, a seguito delle relative Determine Dirigenziali, per ognuna delle ditte interessate al completamento.

Svolgimento dei lavori: L'esecuzione delle opere si è svolta con regolarità e non si sono verificati incidenti di sorta o situazioni di impedimento tecnico particolari tali da costituire elemento di rilievo ai fini delle lavorazioni in corso. In corso d'opera si sono ritenute opportune alcune soluzioni migliorative, che hanno ottimizzato le caratteristiche dell'edificio, senza alcun aggravio economico, visto che non hanno comportato spese aggiuntive sul totale previsto dal Q.E.G. Inoltre, come sopra detto, sono state regolarmente incaricate alcune ditte e durante lo svolgimento di quest'ultima parte dei lavori, si è svolto quanto previsto per il completamento, sia all'esterno che all'interno dell'edificio, con attenzione particolare alle esigenze tecniche derivanti dall'installazione della cupola e del sistema di proiezione, viste le varie richieste da parte dei tecnici installatori delle ditte multinazionali impegnate, che si sono dovute soddisfare in corso d'opera. Inoltre l'Amministrazione ha provveduto all'acquisto diretto di alcune forniture (poltrona motorizzata tipo "Scoiattolo", gruppo di pressurizzazione impianto antincendio, accessori di arredo-bagno). Si segnala, infine, che si è verificata l'impossibilità di eseguire i collegamenti elettrici previsti per le automazioni delle finestre alte, per la indisponibilità di una parte dei motori necessari, che l'Amministrazione non ha potuto rendere disponibili.

Verbali di nuovi prezzi: Per i lavori non si è resa necessaria alcuna voce di nuovi prezzi.

Ultimazione dei lavori: L'ultimazione dei lavori, riguardante la ditta Caruso Costruzioni S.p.A., a seguito del recesso di cui sopra, è da considerarsi il giorno 18/05/2018. A tale data, le lavorazioni non erano state ancora completate, sia pur in fase conclusiva. Mentre le lavorazioni impiantistiche da ultimare - avendo subito il ritardo causato dallo spostamento della cabina elettrica e dalle integrazioni richieste dalla Zeiss - erano ancora in corso, ma con un ritardo giustificato, le altre lavorazioni non impiantistiche necessarie, risultavano ancora incomplete. Dopo la sospensione, le lavorazioni di completamento affidate alle ditte citate, sono iniziate e ultimate in momenti diversi, come risulta dai certificati di ultimazione lavori.

Riserve: Durante lo svolgimento dei lavori non è stata avanzata alcuna riserva da parte dell'Impresa e delle altre ditte incaricate.

Assicurazioni infortuni: L'Impresa CARUSO COSTRUZIONI S.p.A. esecutrice dei lavori ha provveduto ad assicurare la propria mano d'opera presso l'INAIL di Catanzaro con polizza continuativa n. 14339162.

Obblighi assicurativi dell'impresa: La direzione dei lavori ha richiesto agli enti previdenziali ed assicurativi competenti il rilascio del nulla osta alla liquidazione delle rate di acconto e di saldo.

Assicurazioni Sociali e Previdenziali e Regolarità Contributiva: Alla data di affidamento dei lavori e alle date di presentazione degli stati di avanzamento lavori è stato regolarmente acquisito il

Documento Unico di Regolarità Contributiva agli Enti Assicurativi e Previdenziali per la verifica dell'Impresa Appaltatrice e delle Imprese Subappaltatrici dei lavori, nonché delle altre ditte che hanno completato i lavori di cui trattasi.

Stato finale dei lavori: In data 07/10/2019 è stato redatto lo stato finale dei lavori dal quale risulta che l'ammontare dei lavori eseguiti dall'Impresa appaltatrice è pari ad € 2.469.497,49, mentre i lavori eseguiti dalle Ditte che successivamente hanno completato i lavori, e degli acquisti diretti effettuati dall'Amministrazione, ammontano complessivamente a € 163.908,14, di cui 73.997,44 per imprevisti. Pertanto dall'ammontare netto dei lavori eseguiti dall'Impresa appaltatrice, deducendo l'ammontare degli acconti desunti dagli stati di avanzamento, per come di seguito dettagliati:

SAL	Importo senza IVA	data
1	249.940,00	22.03.2017
2	262.970,00	01.06.2017
3	245.500,00	21.06.2017
4	338.360,00	07.08.2017
5	253.760,00	31.08.2017
6	269.580,00 *	19.10.2017
7	259.650,00	19.12.2017
8	255.010,00 *	15.02.2018
9	231.250,00 *	17.05.2018
Totale	2.366.020,00	

* Importo al lordo di trattenuta del 10% applicata dall'Amministrazione Comunale - D.Lgs. n. 159/2011

riconoscendo le ritenute applicate per infortunio, resta un credito per l'Impresa appaltatrice di € 103.447,49 (centotremilaquattrocentoquarantasette/49) oltre IVA al 10% – al lordo di trattenute ed eventuali penali di ritardo - credito che è stato accettato dall'Impresa suddetta senza riserve. Riguardo alla contabilità finale delle altre ditte, i quadri riepilogativi risultano essere i seguenti:

Metalteco Impianti srl (importo lavori affidati € 33.585,00)

SAL	Importo senza IVA	data
1	25.132,50	20.06.2018
2 e finale	8.452,50	02.07.2018
Totale	33.585,00	

Nei riguardi della Metalteco Impianti srl, non risulta alcun credito inavaso da parte dell'Amministrazione comunale.

ElleBi srl (importo lavori affidati € 38.159,00)

SAL	Importo senza IVA	data
1	13.199,60	09.07.2018
2	7.647,00	19.10.2018
3	6.100,00	21.01.2019
4	7.852,44	23.02.2019
Totale	34.799,04	

Nei riguardi della ElleBi srl, non risulta alcun credito inevaso da parte dell'Amministrazione comunale. La differenza di € 3.359,96 residua, non contabilizzata, si riferisce ad una lavorazione prevista, che non è stato possibile realizzare, come sopra accennato.

Vivai Tecnofleur srl (importo lavori affidati € 14.087,00)

SAL	Importo senza IVA	data
1 e finale	14.087,00	30.7.2018
Totale	14.087,00	

Nei riguardi della Vivai Tecnofleur srl, non risulta alcun credito inevaso da parte dell'Amministrazione comunale.

Costruzioni Spadafora S.a.s. (importo lavori affidati € 31.761,90)

SAL	Importo senza IVA	data
1	29.180,00	03.9.2018
2 e finale	3.247,00	12.12.2018
Totale	32.427,00	

Nei riguardi della Costruzioni Spadafora S.a.s., non risulta alcun credito inevaso da parte dell'Amministrazione comunale. La differenza di 665,10 € è stata determinata da un incremento di lavorazione.

DD Imprese srl (importo lavori affidati € 26.140,00)

SAL	Importo senza IVA	data
1	19.812,00	20.7.2018
2 e finale	6.328,00	20.3.2019
Totale	26.140,00	

Nei riguardi della DD Imprese srl, risulta ancora un credito residuo di € 6.328,00, inevaso da parte dell'Amministrazione comunale.

Petruzza Giuseppe (importo lavori affidati € 6.400,00)

SAL	Importo senza IVA	data
1	5.760,00	09.7.2018
Totale	5.760,00	

Nei riguardi della ditta Petruzza Giuseppe, risulta ancora un credito residuo, non contabilizzato, di € 640,00, inevaso da parte dell'Amministrazione comunale.

Cessioni dei crediti: Non è pervenuta alla sottoscritta direzione dei lavori alcuna comunicazione o notifica da cui risulti che l'Impresa principale e le altre ditte succedute alla rescissione di contratto, abbiano ceduto l'importo dei crediti.

Infortunati in corso di lavoro: Durante il corso dei lavori non è avvenuto alcun infortunio.

Avvisi ad-opponendum: Il Direttore dei Lavori ha rilasciato una dichiarazione attestante che non sono stati prodotti danni diretti o indiretti a proprietà di terzi.

Direzione dei Lavori: I lavori sono stati diretti dall'Arch. Antonio Monestiroli, fino alla data del 07/05/2018 e successivamente, dal 04/6/2018 fino al completamento degli stessi, dall'Arch. Egidio Arnieri.

Premesso quanto segue in merito all'appalto delle opere e alle relative voci di spesa:

che in data 07/10/2019 è stato redatto lo stato finale dei lavori dal quale risulta che l'ammontare dei lavori eseguiti dall'Impresa appaltatrice è pari ad € 2.469.497,49, mentre i lavori eseguiti dalle Ditte che successivamente hanno completato i lavori, e degli acquisti diretti effettuati dall'Amministrazione, ammontano complessivamente a € 163.908,14, di cui 73.997,44 per imprevisti; che dall'ammontare netto dei lavori eseguiti dall'Impresa appaltatrice, deducendo l'ammontare degli acconti desunti dagli stati di avanzamento, per come di seguito dettagliati:

SAL	Importo senza IVA	data
1	249.940,00	22.03.2017
2	262.970,00	01.06.2017
3	245.500,00	21.06.2017
4	338.360,00	07.08.2017
5	253.760,00	31.08.2017
6	*269.580,00	19.10.2017
7	259.650,00	19.12.2017
8	*255.010,00	15.02.2018
9	*231.250,00	17.05.2018
Totale	2.366.020,00	

(* Importo al lordo di trattenuta del 10% applicata dall'Amministrazione - D.Lgs. n. 159/2011)

che riconoscendo le ritenute applicate per infortunio, resta un credito per l'Impresa appaltatrice di € 103.447,49 (centotremilaquattrocentoquarantasette/49) oltre IVA al 10% – al lordo di trattenute ed eventuali penali di ritardo - credito che è stato accettato dall'Impresa suddetta senza riserve;

Evidenziato che riguardo alla contabilità finale delle altre ditte, i quadri riepilogativi

risultano essere i seguenti:

Metalteco Impianti srl (importo lavori affidati € 33.585,00)

SAL	Importo senza IVA	data
1	25.132,50	20.06.2018
2 e finale	8.452,50	02.07.2018
Totale	33.585,00	

Nei riguardi della Metalteco Impianti srl, non risulta alcun credito inevaso da parte dell'Amministrazione comunale.

ElleBi srl (importo lavori affidati € 38.159,00)

SAL	Importo senza IVA	data
1	13.199,60	09.07.2018
2	7.647,00	19.10.2018
3	6.100,00	21.01.2019
4	7.852,44	23.02.2019
Totale	34.799,04	

Nei riguardi della ElleBi srl, non risulta alcun credito inevaso da parte dell'Amministrazione comunale. La differenza di € 3.359,96 residua, non contabilizzata, si riferisce ad una lavorazione prevista, che non è stato possibile realizzare.

Vivai Tecnofleur srl (importo lavori affidati € 14.087,00)

SAL	Importo senza IVA	data
1 e finale	14.087,00	30.7.2018
Totale	14.087,00	

Nei riguardi della Vivai Tecnofleur srl, non risulta alcun credito inevaso da parte dell'Amministrazione comunale.

Costruzioni Spadafora S.a.s. (importo lavori affidati € 31.761,90)

SAL	Importo senza IVA	data
1	29.180,00	03.9.2018
2 e finale	3.247,00	12.12.2018
Totale	32.427,00	

Nei riguardi della Costruzioni Spadafora S.a.s., non risulta alcun credito inevaso da parte dell'Amministrazione comunale. La differenza di 665,10 € è stata determinata da un incremento di lavorazione.

DD Imprese srl (importo lavori affidati € 26.140,00)

SAL	Importo senza IVA	data
1	19.812,00	20.7.2018
2 e finale	6.328,00	20.3.2019
Totale	26.140,00	

Nei riguardi della DD Imprese srl, risulta ancora un credito residuo di € 6.328,00, inevaso da parte dell'Amministrazione comunale.

Petruzza Giuseppe (importo lavori affidati € 6.400,00)

SAL	Importo senza IVA	data
1	5.760,00	09.7.2018
Totale	5.760,00	

Nei riguardi della ditta Petruzza Giuseppe, risulta ancora un credito residuo, non contabilizzato, di € 640,00, inevaso da parte dell'Amministrazione comunale.

Evidenziato che si ribadisce che nessuna delle ditte sopra citate ha esercitato riserve formali sulla contabilità disposta.

Evidenziato che, rispetto ai crediti relativi al presente procedimento non risultano ancora

pagate le somme come sopra dettagliato, per euro totali 497.810,21;

Evidenziato che, rispetto ai crediti ancora non pagati dal Comune l'Ufficio ha predisposto le schede di rilevamento della massa passiva, ai fini del riconoscimento dello stesso credito da parte dell'Organismo Straordinario di Liquidazione;

Vista la Determina Dirigenziale reg.gen.n°1729 del 06 Ottobre 2022 , con la quale è stato approvato il documento "Relazione finale asseverata" in cui è stato disposto quanto segue:

- di approvare il documento in allegato denominato "Relazione sul conto finale", resa dal direttore dei lavori in argomento, arch. Egidio Arnieri;
- di approvare il documento in allegato denominato "Collaudo tecnico amministrativo", reso dal tecnico incaricato, arch. Valeria Piraino;
- di approvare il documento in allegato denominato "Relazione finale asseverata", resa dal rup in argomento, arch. Giuseppe Bruno, comprensiva della tabella riportante il dettaglio delle spese connesse all'intervento, con il dettaglio del creditore, delle somme del credito, delle somme effettivamente pagate, delle somme ancora da pagare;
- di trasmettere il presente provvedimento, comprensivo degli allegati all'Organismo Straordinario di Liquidazione, con la richiesta di riconoscimento dei crediti ancora non pagati;

Evidenziato che la determinazione del saldo come approvata con la citata det. 1729/2022 è come di seguito dettagliata e, da una verifica contabile presenta una serie di errori materiali

DETERMINAZIONE DEL SALDO

-TOTALE SOMME SPESE (C) =	€ 3.594.064,53
<i>(comprensive delle eventuali somme "in liquidazione")</i>	
-TOTALE SOMME EROGATE DAL MINISTERO (D) =	<u>€ 2.664.000,00</u>
SOMMA DA VERSARE A SALDO (C – D) =	€ 930.064,53

ACCERTAMENTO DELLE ECONOMIE

-IMPORTO FINANZIATO (A) =	€ 3.300.000,00
-TOTALE SOMME SPESE (C) =	<u>€ 3.594.064,53</u>
ECONOMIE ACCERTATE (A - C) =	- € 294.064,53

Evidenziato che con nota del Ministero delle Infrastrutture del 11 Ottobre 2022 è stato chiesto di rettificare la suddetta relazione, per cui il nuovo quadro economico risulta essere:

-TOTALE SOMME SPESE (C) =	€ 3.552.330,56
<i>(comprensive delle eventuali somme "in liquidazione")</i>	
-ALTRI FONDI (REGIONE CALABRIA)	<u>€ 440.750,00</u>
-TOTALE COMPLESSIVO	€ 3.111.580,56
-TOTALE SOMME EROGATE DAL MINISTERO (D) =	<u>€ 2.664.000,00</u>
SOMMA DA VERSARE A SALDO (C – D) =	€ 447.580,56

ACCERTAMENTO DELLE ECONOMIE

-IMPORTO FINANZIATO (A) =	€	3.300.000,00
-TOTALE SOMME SPESE (al netto altri fondi)	€	<u>3.111.580,56</u>
ECONOMIE ACCERTATE (A - C) =	€	188.419,44

Visto il seguente documento in allegato:

- relazione sul procedimento con allegato il dettaglio delle somme pagate e da pagare;

VISTO il D. Lgs. 267/2000, e successive modificazioni;

VISTO lo Statuto del Comune,

VISTO il Regolamento Comunale di Contabilità;

VISTO il Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

VISTO il D. Lgs. 118/2011 e successive modificazioni;

VISTO il regolamento comunale sui controlli interni;

VISTO il principio contabile finanziario applicato alla competenza finanziaria (alleg. 4/2 del D. Lgs. 118/2011);

RITENUTO di poter esprimere, in considerazione della regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, **parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica**, ai sensi dell'art. 147 *bis comma 1* del d.lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni;

DETERMINA

- che le premesse narrative sono parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;
- di approvare il documento in allegato denominato "Relazione finale asseverata", resa dal rup in argomento, arch. Giuseppe Bruno, comprensiva della tabella riportante il dettaglio delle spese connesse all'intervento, con il dettaglio del creditore, delle somme del credito, delle somme effettivamente pagate, delle somme ancora da pagare;
- di precisare che la relazione come sopra approvata rettifica e sostituisce la precedente approvata con Determina Dirigenziale reg.gen.n°1729 del 06 Ottobre 2022;
- di trasmettere il presente provvedimento, comprensivo degli allegati all'Organismo Straordinario di Liquidazione, con la richiesta di riconoscimento dei crediti ancora non pagati;

ELENCO ALLEGATI

1 - File PDF Allegato - RELAZIONE FINALE ASSEVERATA

Il Direttore di Settore

Giuseppe Bruno

Cosenza 29/11/2022