

Registro Generale n. 608/2022

pubblicata il 02/05/2022

Reg. del Settore n. 109 / 2022



## CITTA' DI COSENZA

### DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Settore 7 - INFRASTRUT.-PIANO  
PERIF-CIMIT.-MANUT.-IMPIANT. SPORT.-RETI-P.I.-SEGNAL

---

**Oggetto:** Progetto di Rigenerazione della Pista di Atletica del Campo Scuola.  
Ditta aggiudicataria POLYTAN GmbH con sede in Gewerbering 3 - 86666  
BURGHEIM  
(GE).CUP: F82H17000150001 - CIG: 7923532175.  
Rettifica Determina Dirigenziale n°1 087 del 19.07.21.  
Approvazione e liquidazione Stato Finale e svincolo polizza fidejussoria.

# CITTA' DI COSENZA

Registro Generale n. 608/2022

pubblicata il 02/05/2022

Reg. del Settore n. 109 / 2022

## Settore 7 - INFRASTRUT.-PIANO PERIF-CIMIT.-MANUT.-IMPIANT. SPORT.-RETI-P.I.-SEGNAL

---

Giuseppe Bruno

---

Il Responsabile del Procedimento

### DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Oggetto:

Progetto di Rigenerazione della Pista di Atletica del Campo Scuola.

Ditta aggiudicataria POLYTAN GmbH con sede in Gewerbering 3 - 86666

BURGHEIM

(GE).CUP: F82H17000150001 - CIG: 7923532175.

Rettifica Determina Dirigenziale n° 087 del 19.07.21.

Approvazione e liquidazione Stato Finale e svincolo polizza fidejussoria.

### Il Direttore di Settore

Premesso che:

-ai fini del potenziamento dell'attività sportiva agonistica nazionale e dello sviluppo della relativa cultura in aree svantaggiate e zone periferiche urbane, con l'obiettivo di rimuovere gli squilibri economico sociali e incrementare la sicurezza urbana, l'art. 15 del D.Lgs. 25 novembre 2015, n. 185, ha previsto l'istituzione sullo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Fondo «Sport e Periferie»;

-per quanto sopra esposto, con Delibera della Giunta Comunale del 14.12.17 n. 174, è stato approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica denominato "Progetto di Rigenerazione della Pista di Atletica del Campo Scuola"

-l'intervento è inserito nel Piano delle OO.PP. al codice 3-3-663;

-l'Amministrazione Comunale ha ottenuto finanziamento per l'intervento partecipando al Bando ICS/ANCI "Sport Missione Comune Bando 2018" con mutuo a tasso zero;

-il Settore 7° Infrastrutture e Mobilità ha predisposto il Progetto definitivo, approvato con Delibera della Giunta Comunale n. 164 del 03.12.18, per un importo pari a € 615.000,00;

-con Determina Dirigenziale n. 1135 del 18.04.19 è stato conferito incarico al professionista Ing. Fabio Grandinetti, per lo sviluppo della Progettazione Esecutiva, CSE e Direzione dei Lavori;

-lo stesso professionista trasmetteva con PEC prot. 43936-43938-43941 del 23.05.19, il progetto esecutivo dei lavori di che trattasi, i cui elaborati sono depositati presso il Settore 7° Infrastrutture e Mobilità;

-alla predetta procedura di gara veniva attribuito il CIG: 7923532175;

-la spesa necessaria, pari a € 615.000,00, è finanziata con mutuo a tasso zero di cui al Bando ICS/ANCI “Sport Missione Comune Bando 2018”, già incamerato e, di cui al capitolo di spesa 9910 bilancio comunale 2019;

-con Determina Dirigenziale n° 1916/2019 è stato approvato il progetto esecutivo ed indetta la relativa gara di appalto;

-con Determina Dirigenziale n. 2471 del 05.09.19, si è proceduto con l’aggiudicazione definitiva in favore della Ditta POLYTAN GmbH con sede in Gewerbering 3 – 86666 BURGHEIM (GE), la quale ha presentato l’offerta, per un importo di Euro 342.116,57, cui vanno aggiunti € 5.430,08 per gli oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso), per un totale complessivo di € 347.546,65, con il seguente quadro economico:

|  |  |                     |
|--|--|---------------------|
| <b>IMPORTO LAVORI A MISURA E FORNITURE</b> |  |                     |
| A.1  | IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA   | € 326.784,93        |
| A.2  | ONERI PER LA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO                            | € 5.430,08          |
|  | <b>TOTALE IMPORTO LAVORI A MISURA (A.1+A.2)</b>                          | <b>€ 332.215,01</b> |
| F.1  | IMPORTO FORNITURE  | € 15.331,64         |
|  |  | <b>€ 347.546,65</b> |
| <b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>                |  |                     |
| B.1  | Economie sui lavori per ulteriori opere di finitura e arredo             | € 124.015,09        |
| B.2  | Economie sulle forniture   | € 5.818,36          |
| B.3  | IVA SUI LAVORI (10% DI A)  | € 33.221,50         |
| B.4  | Economie IVA SUI LAVORI (10% DI A)                                       | € 12.401,51         |
| B.5  | IVA SU FORNITURE (22% DI F)  | € 3.372,96          |
| B.6  | Economie IVA SU FORNITURE (22% DI F)                                     | € 1.280,04          |
| B.7  | Progettazione Esecutiva, D.L.,C.S.E.,C.S.P.                              | € 28.557,92         |
| B.8  | Cassa Previdenziale INARCASSA (4% di B.2)                                | € 1.142,32          |
| B.9  | Iva sulle spese tecniche (22% di B.2+B.3)                                | € 6.534,05          |
| B.10                                       | Fondo art. 113 D.Lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii. (2% di A)                   | € 9.124,60          |
| B.11                                       | Certificato di collaudo tecnico sportivo FIDAL ed omologazione impianto  | € 7.500,00          |
| B.12                                       | Visite di controllo FIDAL  | € 1.600,00          |
| B.13                                       | Rilascio parere FIDAL  | € 1.000,00          |
| B.14                                       | test preventivi e di collaudo sulle campionature di superfici sintetiche | € 1.500,00          |
| B.15                                       | Spese per pubblicità incluso iva   | € 1.200,00          |
| B.16                                       | Contributo ANAC delibera 1337 del 21 dicembre 2016                       | € 225,00            |
| B.17                                       | Parere in linea tecnica sportiva e verifica finale CONI                  | € 1.179,76          |
| B.18                                       | Supporto al RUP compreso IVA e Cassa                                     | € 16.000,00         |
| B.19                                       | Imprevisti comprensivi di IVA  | € 8.898,69          |
| B.20                                       | IVA AL 22% SU (B.11+B.12+B.13+B.14+B.17)                                 | € 2.881,55          |
|  | <b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>                                       | <b>€ 267.453,35</b> |
|  | <b>TOTALE GENERALE</b>   | <b>€ 615.000,00</b> |

- in data 24.10.19, si procedeva alla stipula del contratto sul ME.PA..

- la ditta POLYTAN GmbH ha stipulato polizza fidejussoria n°1687.00.27.2799772081 con Sace Simest Ag. di Torino;

- con Determina Dirigenziale n°1035 del 10.09.20, si approvava la perizia di variante (Art. 106 comma 1 lett. b) del D.Lgs. 50/16 e ss.mm.ii., ma anche nella lett. c) dello stesso comma, per un

importo complessivo di € 463.300,75 comprensivo di oneri sulla sicurezza;

Considerato che:

- il D.L. Ing. Fabio Grandinetti con PEC 334251 del 17.11.20 pervenuta al Prot. Gen. n° 74917 del 19.11.20, trasmetteva il 1° SAL dell'importo netto di € 337.632,69 (oneri sulla sicurezza compresi) così come risulta dal 1° Stato Avanzamento Lavori emesso dal Direttore dei Lavori e trasmesso al RUP;

-in data 16.11.20 il Responsabile del Procedimento ha emesso il 1° Certificato di Pagamento per l'importo totale di € 342.638,64 oltre IVA per un totale complessivo di € 377.893,75 (diconsi euro trecentosettantasetteottocentonovantatre/75);

-con Determina Dirigenziale n°1087 del 19.07.21, si approvava il 1° SAL e il 1° Certificato di Pagamento per l'importo totale di € 342.638,64;

-Dato atto che i lavori sono stati affidati nell'anno 2019, entro il cui esercizio è stato assunto l'impegno di spesa originario nr. 1308/2019 sul cap. 9910, per l'importo originario di euro 342.638,64, al netto dell'aumento dell'importo della successiva perizia di variante adottata a favore della stessa impresa seppur nel limite complessivo della spesa finanziata di cui al corrispondente quadro economico;

-Dato atto che i lavori sono stati concretamente avviati soltanto a partire dall'anno 2020 e si sono svolti entro l'anno 2021;

-Rilevato che per mero errore materiale non risulta richiesta la corretta reimputazione delle somme impegnate in bilancio nell'anno 2019 nei successivi esercizi;

-Ritenuto comunque necessario, anche al fine di evitare sicuri danni all'Ente utilizzare l'impegno originario di spesa rimasto erroneamente nei residui di competenza della gestione commissariale in seguito all'intervenuto dissesto finanziario dell'Ente;

-Rilevato, comunque, che trattandosi di gestione di somme vincolate, la Commissione straordinaria per la gestione del dissesto ne ha demandata la concreta gestione all'Ente;

- che con la stessa Determina si liquidava alla Ditta POLYTAN GmbH, la somma di € 206.461,30 quale acconto sulla fattura n°21339242 del 18.11.20, dell'importo complessivo di € 342.638,64 (diconsi euro trecentoquarantadue milaseicentotrentotto/64), che per mero errore veniva indicato il capitolo 9910 IM 2167/20, anziché capitolo 9910 IM 1308/19;

-in data 29.10.21, è stato redatto lo Stato Finale dei Lavori dal quale risulta che l'ammontare netto dell'Appalto è di € 454.288,94 oltre oneri sulla sicurezza per € 9.011,82 da cui detraendo l'ammontare del 1° SAL di € 342.638,64, resta un credito a favore della Ditta POLYTAN GmbH, di € 122.350,28 (diconsi euro centoventidue milatrecentocinquanta/28);

-i lavori di cui sopra sono stati regolarmente eseguiti dalla Ditta POLYTAN GmbH con sede in Gewerbering 3 – 86666 BURGHEIM (GE) – P.I.: DE221021311 e C.F.: 12411620024, così come risulta dal Certificato di Regolare Esecuzione emesso in data 19.10.21;

- la Ditta POLYTAN GmbH con sede in Gewerbering 3 – 86666 BURGHEIM (GE) – P.I.: DE221021311 e C.F.: 12411620024, ha prodotto attraverso l'Agenzia delle Entrate di Ingolstadt del 06.10.20, attestazione in materia fiscale dal quale documento al momento non esiste nessun arretrato d'imposta dovuto;

- al momento nessun pagamento è stato disposto nei confronti della Ditta in argomento;

- il Tribunale di Cosenza in data 15.03.22, ha notificato il ricorso per Decreto Ingiuntivo

n°412/22 – R.G. 542/22;

- in tutela degli interessi della Ditta, lo studio legale associati Avv. Buffa, ha proposto una Scrittura Privata di Transazione;

Vista: la proposta transattiva di risoluzione delle potenziali vertenze tra le parti, comprensiva della dichiarazione di disponibilità al ritiro della procedura di decreto ingiuntivo, da parte del legale incaricato della Ditta in argomento (in allegato al presente provvedimento);

Evidenziato che la citata proposta transattiva, per il ritiro del decreto e la rinuncia a interessi e spese legali, prevede l'impegno da parte dell'Ente all'approvazione degli atti contabili, del CRE, alla resa del CEL, al pagamento dei lavori realizzati, per la somma di euro 463.300,76;

Visto:

- il Codice Identificativo della Gara è il seguente: 7923532175;

- la Ditta POLYTAN GmbH con sede in Gewerbering 3 – 86666 BURGHEIM (GE) – P.I.: DE221021311 e C.F.: 12411620024, ha indicato nella Dichiarazione Sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000 e della Legge n° 136 del 13.08.10 sulla Tracciabilità dei Flussi Finanziari, per gli estremi identificativi del c/c dedicato ai fini dei pagamenti, ha indicato il relativo codice IBAN;

Tenuto conto che:

VISTO il D. Lgs. 267/2000, e successive modificazioni;

VISTO lo Statuto del Comune,

VISTO il Regolamento Comunale di Contabilità;

VISTO il Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

VISTO il D. Lgs. 118/2011 e successive modificazioni;

VISTO il regolamento comunale sui controlli interni;

VISTO il D. Lgs. 50/2016 e successive modificazioni;

VISTO il principio contabile finanziario applicato alla competenza finanziaria (alleg. 4/2 del D. Lgs. 118/2011);

RITENUTO di poter esprimere, in considerazione della regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, **parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica**, ai sensi dell'art. 147 *bis comma 1* del d.lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni;

PRECISATO, ai fini e per gli effetti dell'**art. 184, commi 3 e 4**, del d.lgs. n. 267/2000, che il presente provvedimento comporta liquidazione di spesa e, pertanto, viene trasmesso al responsabile del servizio finanziario dell'Ente;

## DETERMINA

1.di considerare la premessa parte integrante e sostanziale del presente atto;

2.di rettificare la Determina Dirigenziale n°1087 del 19.07.21, annullando la liquidazione della somma pari ad € 206.461,30 quale acconto sulla fattura n°21339242 del 18.11.20, dell'importo complessivo di € 342.638,64 (diconsi euro trecento quarantadue mila seicentotrentotto/64) relativo al 1° Certificato e confermando la approvazione del 1° SAL;

- 3.di approvare la proposta transattiva di risoluzione delle potenziali vertenze tra le parti, comprensiva della dichiarazione di disponibilità al ritiro della procedura di decreto ingiuntivo, da parte del legale incaricato della Ditta in argomento (in allegato al presente provvedimento);
- 4.di dare atto che la citata proposta transattiva, per il ritiro del decreto e la rinuncia a interessi e spese legali, prevede l'impegno da parte dell'Ente all'approvazione degli atti contabili, del CRE, alla resa del CEL, al pagamento dei lavori realizzati, per la somma di € 463.300,75;
- 5.di approvare lo Stato Finale dei Lavori dal quale risulta che l'ammontare netto dell'Appalto è di € 454.288,94 da cui detraendo l'ammontare del 1° Certificato di € 342.638,64 resta un credito per l'impresa esecutrice di € 122.350,28 (diconsi eurocentoventidue milatrecentocinquanta/28);
- 6.di liquidare somma complessiva di € 463.300,75 a valere sulla fattura n°21339242 del 01.10.2021, comprensiva del 1° Certificato, dello stato finale per quanto dovuto, per come previsto nella scrittura privata di transazione, in favore della Ditta POLYTAN GmbH con sede in Gewerbering 3 – 86666 BURGHEIM (GE) – P.I.: DE221021311 e C.F.: 12411620024, da accreditare sul conto corrente IBAN indicato dalla stessa;
- 7.di precisare che la somma complessiva pari ad € 463.300,75 trova copertura finanziaria per € 342.638,64 sul cap. 9910 IM 1308/19 e per € 120662,11 sul cap. 9910 IM 2167/2020
- 8.di svincolare la polizza fidejussoria n°1687.00.27.2799772081 stipulata con Sace Simest Ag. di Torino;
- 9.di approvare il Certificato di Regolare Esecuzione e la Relazione sul Conto Finale in allegato;
10. di disporre che a seguito del presente provvedimento, venga attivata e conclusa la procedura di emanazione del Certificato di Esecuzione dei Lavori, sulla piattaforma AVCP;
11. di disporre che il presente Atto venga pubblicato nell'Albo Pretorio on – line di questo Comune ai sensi dell'Art. 32 della Legge 18 giugno 2009, n°69 e ss.mm.ii.;
12. di inviare copia del presente Atto al Settore 13° Programmazione e Risorse Finanziarie – Bilancio, al Settore 7° Impianti Sportivi e agli uffici competenti per i provvedimenti consequenziali.

.

#### ELENCO ALLEGATI

- 1 - File PDF Allegato - REGOLARITA' ADEMPIMENTI FISCALI
- 2 - File PDF Allegato - REGOLARITA' CONTRIBUTIVA AGENZIA ENTRATE
- 3 - File PDF Allegato - REGOLARITA' INAIL
- 4 - File PDF Allegato - REGOLARITA' INPS
- 5 - File PDF Allegato - FATTURA
- 6 - File PDF NON PUBBLICATO - DICHIARAZIONE FLUSSI FINANZIARI
- 7 - File PDF NON PUBBLICATO - SCHEMA BOZZA TRANSAZIONE
- 8 - File PDF Allegato - DETERMINA REG.GEN.N°1087 D EL 19/07/2021
- 9 - File PDF Allegato - RELAZIONE CONTO FINALE
- 10 - GENERICO - GLI ATTI CONTABILI SONO DEPOSITATI PRESSO IL 7 SETTORE INFRASTRUTTURE

Cosenza 28/04/2022

Il Direttore di Settore

Giuseppe Bruno

---

---

**Parere di Regolarità Contabile**

***Si esprime parere favorevole.-***

Il Direttore del Settore 13 - PROGRAMMAZIONE  
- RISORSE FINANZIARI

Cosenza 29/04/2022

\_\_\_\_\_  
Francesco Giovinazzo

---