

Registro Generale n. 518/2022

pubblicata il 11/04/2022

Reg. del Settore n. 3 / 2022



CITTA' DI COSENZA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Settore 9 - TRASPORTI E MOBILITA' - DATORE LAVORO -
CANILE

Oggetto: Interventi di manutenzione ordinaria presso il Canile Comunale di Donnici finalizzati alla gestione del fenomeno del randagismo in città. Approvazione SAL n. 3 a tutto il 05.11.2021, della contabilità finale e del certificato di regolare esecuzione - Liquidazione fattura n. 06/PA alla ditta TRE M COSTRUZIONI SRL. Codice CIG: Z4929BE8FE - Codice Univoco di Ufficio: DLAXQD.

CITTA' DI COSENZA

Registro Generale n. 518/2022pubblicata il 11/04/2022Reg. del Settore n. 3 / 2022

Settore 9 - TRASPORTI E MOBILITA' - DATORE LAVORO - CANILE

Walter Rosario Eligio Bloise

Il Responsabile del Procedimento

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Oggetto:

Interventi di manutenzione ordinaria presso il Canile Comunale di Donnici finalizzati alla gestione del fenomeno del randagismo in città. Approvazione SAL n. 3 a tutto il 05.11.2021, della contabilità finale e del certificato di regolare esecuzione - Liquidazione fattura n. 06/PA alla ditta TRE M COSTRUZIONI SRL. Codice CIG: Z4929BE8FE - Codice Univoco di Ufficio: DLAXQD.

Il Direttore di Settore

PREMESSO CHE:

- A seguito della richiesta preventivo trasmessa in data 25.09.2019 a n. 5 ditte, mediante il portale telematico TRASPARE del Comune di Cosenza, nel termine indicato (02.10.2019) sono pervenute le offerte economiche di n. 2 ditte e che quella con il prezzo più basso è stata proposta dalla ditta TRE M COSTRUZIONI SRL per un corrispettivo di Euro 31.149,41 corrispondente ad un ribasso pari al 5,021% sull'importo a base d'asta - al netto del costo degli oneri di sicurezza pari ad Euro 1.311,84 - per un importo complessivo contrattuale offerto a corpo di Euro 32.461,25;
- Con Determinazione Dirigenziale RG n. 2975/2019 del 31.10.2019 sono stati affidati in via diretta, ai sensi dell'art. 36 - comma 2 lett.a - del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., alla ditta TRE M COSTRUZIONI SRL, con sede a Cosenza in Via Monte Santo N. 22 - P. IVA 02763820780 - pec: **tremcostruzioni@pec.it**, **gli interventi di manutenzione ordinaria presso il Canile Sanitario di Donnici**, allo scopo di risolvere alcune criticità rilevate nella struttura, è stato approvato il quadro economico di seguito riportato:

A		LAVORI	
A1	LAVORI	€	31.149,41
A2	ONERI SICUREZZA (non soggetti a ribasso)	€	1.311,84
TOTALE A			€ 32.461,25
B		SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE	
B1	Art. 113 D.Lgs 50/16	€	682,16
B2	IVA SU A (10%)	€	3.246,13
TOTALE B			€ 3.928,29
TOTALE PROGETTO			€ 36.389,54

ed è stata impegnata la suddetta somma di **Euro 36.389,54 (IVA al 22% inclusa)**, sul capitolo di spesa 5170/0 Esercizio finanziario anno 2019 – IM 2349/2019;

- In data 04.12.2019 è stata redatta una lettera commerciale contenente i patti contrattuali per l'affidamento degli interventi in oggetto;
- In data 17.01.2020 i lavori sono stati consegnati ed è stato stabilito il termine di 45 giorni naturali e consecutivi per l'ultimazione dei lavori, con scadenza fissata al 02.03.2020;
- Con Verbale del 10.02.2020, il Direttore dei Lavori ha ritenuto opportuno autorizzare la sospensione dei lavori a causa delle avverse condizioni metereologiche, poi protrattasi nei mesi successivi anche a causa della diffusione della pandemia Covid-19;
- Con Determinazione Dirigenziale Reg. Gen. n. 1010 del 31.08.2020, mediante la quale sono state effettuate le attività di riaccertamento dei residui attivi e passivi al 31.12.2019, **la suddetta spesa di Euro 36.389,54 è stata reimputata sul capitolo di spesa 5170/0 del Bilancio Comunale Esercizio Finanziario Anno 2020 con nuovo impegno IM 757/2020;**

CONSIDERATO CHE:

- Con Determinazione Dirigenziale R.G. n. 1501 del 17.11.2020 è stato approvato lo Stato di avanzamento n. 1 dei lavori di cui all'oggetto, comprensivo del certificato di pagamento n. 1 e tutti gli atti contabili relativi ed è stata liquidata, a favore della ditta TRE M COSTRUZIONI SRL, con sede a Cosenza in Via Monte Santo N. 22 – P. IVA 02763820780, la fattura n. 13/PA per un importo complessivo di Euro 7.670,87 inclusa IVA;
- Con Determinazione Dirigenziale R.G. n. 1991 del 30.12.2020 è stata approvata la Perizia di Variante dei Lavori di manutenzione ordinaria presso il Canile Comunale di Donnici, in seguito al manifestarsi di alcune problematiche non previste in fase di progetto, che prevedeva alcune modifiche ed integrazioni al progetto principale ed è stata impegnata **l'ulteriore somma di Euro 5.994,20** (IVA al 10% inclusa), sul capitolo di spesa 5170/0, per assicurare la copertura dei lavori previsti dalla stessa perizia;
- Con Verbale del 14.01.2021, il Direttore dei Lavori ha autorizzato la ripresa dei lavori;
- Con Determinazione Dirigenziale RG n. 1152 del 28.07.2021 è stato approvato lo Stato di avanzamento n. 2 dei lavori a tutto il 31.03.2021, ed è stata liquidata, a favore della ditta TRE M COSTRUZIONI SRL, la fattura n. 10/PA, giusto certificato di pagamento n. 2 del 31.03.2021, emessa per un importo complessivo di Euro 25.753,24 - di cui Euro 2.341,20 per IVA al 10%;

DATO ATTO CHE:

- Con Determinazione Dirigenziale R.G. n. 1586 del 26.10.2021, è stata approvata **la Perizia di Assestamento dei Lavori** di manutenzione ordinaria presso il Canile Comunale di Donnici, **la quale non ha comportato ulteriori impegni di spesa** poiché le lavorazioni sopraggiunte a causa di alcune problematiche imprevedute sono state compensate con le lavorazioni di ripristino dell'impianto di fitodepurazione "Revisione dell'impianto di fitodepurazione consistente nella verifica e nel controllo delle vasche dei processi di grigliatura, sedimentazione, sollevamento e della vasca principale...", per cui il quadro economico approvato con Determinazione Dirigenziale n. 1991 del 30.12.2020 e di seguito riportato è rimasto immutato:

QUADRO TECNICO ECONOMICO DI VARIA NTE		
A	LAVORI	
A1	Lavori a base d'asta soggetti a ribasso	€ 38.371,44
A2	Ribasso percentuale del 5,021 %	1.926,63 €
A3	Importo lavori al netto del ribasso	36.444,81 €
A4	Oneri della Sicurezza	1.534,86 €
	Totale A - Lavori al netto del ribasso compreso oneri	37.979,66 €

B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
B1	Art. 113 D.Lgs 50/16	€ 759,59
B2	Iva sui lavori 10%	3.644,48 €
	Totale B - Somme a disposizione	4.404,07 €
C	Totale A + Totale B	42.383,74 €

- La ditta si è obbligata altresì, sottoscrivendo un atto aggiuntivo, ad eseguire i lavori così come integrati dalla perizia di assestamento descritta, agli stessi patti e condizioni del contratto in essere, concedendo ad essa un'ulteriore proroga dei lavori di n. 10 giorni naturali e consecutivi;
- Con Determinazione Dirigenziale Reg. Gen. n. 1756 del 29.11.2021, mediante la quale sono state effettuate le attività di riaccertamento dei residui attivi e passivi al 31.12.2020, è stata reimputata la somma di Euro 2.283,27 sul capitolo di spesa 5170/0 del Bilancio Comunale Esercizio Finanziario Anno 2021 con nuovo impegno IM 1163/2021;
- Con Determinazione Dirigenziale Reg. Gen. n. 1757 del 29.11.2021, mediante la quale sono state effettuate le attività di riaccertamento dei residui attivi e passivi al 31.12.2020, è stata reimputata la somma di Euro 5.994,20 sul capitolo di spesa 5170/0 del Bilancio Comunale Esercizio Finanziario Anno 2021 con nuovo impegno IM 1133/2021;

VISTO lo Stato di avanzamento lavori n. 3 a tutto il 05.11.2021, comprensivo del certificato di pagamento n. 3 e tutti gli atti contabili relativi, allegati al presente atto;

ATTESO che i lavori sono stati ultimati in tempo utile il 05.11.2021, tenuto conto delle sospensioni e delle proroghe concesse alla ditta;

VISTA la Relazione Illustrativa relativa all'intervento su vasca di decantazione e pozzetti di scarico, rilasciata dalla suddetta ditta.

VISTO il Certificato di Regolare Esecuzione del Direttore dei Lavori, ing. Massimo De Paola;

VISTA la Relazione sul Conto Finale del Direttore dei Lavori, sottoscritta dal legale rappresentante della Ditta, senza riserve, e dal Responsabile Unico del Procedimento, da cui risulta che:

- L'importo contrattuale complessivo dei lavori è di Euro 38.224,53 di cui Euro 37.840,14 quale somma netta autorizzata per i lavori;
- I lavori sono stati eseguiti a regola d'arte e ultimati in tempo utile il 05.11.2021, tenuto conto delle sospensioni e delle proroghe concesse alla ditta;
- L'importo contrattuale finale dei lavori, al netto del ribasso d'asta, ammonta ad Euro 37.840,14, e poiché i pagamenti in acconto effettuati ammontano ad Euro 30.385,56, **resta un credito residuo da liquidare alla ditta appaltatrice pari ad Euro 7.454,58;**

CONSIDERATO che la ditta TRE M COSTRUZIONI SRL ha emesso il certificato di pagamento n. 3 il 10.01.2022, per un ammontare complessivo di Euro 7.454,58, oltre IVA al 10%;

VISTA la fattura n. 06/PA emessa in data 17.02.2022 dalla ditta TRE M COSTRUZIONI SRL, acquisita dall'Ente con Prot. Gen. n. 19987/2022 per un importo di Euro 7.454,58, oltre IVA al 10% pari ad Euro 745,46 per un totale complessivo di Euro 8.200,04;

La suddetta somma di Euro 8.200,04 trova imputazione per come di seguito specificato:

- Euro 2.283,27 sul capitolo di spesa 5170/0 del Bilancio Comunale Corrente, conti residui Esercizio Finanziario Anno 2021, IM n. 1163/2021 giusta Determinazione Dirigenziale Reg. Gen. n. 1756 del 29.11.2021;
- Euro 5.916,77 sul capitolo di spesa 5170/0 del Bilancio Comunale Corrente, conti residui Esercizio Finanziario Anno 2021, IM n. 1133/2021 giusta Determinazione Dirigenziale Reg. Gen.

n. 1757 del 29.11.2021;

PRESO ATTO della regolarità contributiva della ditta TRE M COSTRUZIONI SRL, così come desumibile dal DURC allegato;

ACQUISITA la Dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari della ditta TRE M COSTRUZIONI SRL, con sede a Cosenza in Via Monte Santo N. 22 – P. IVA 02763820780.

VISTO il Codice CIG: Z4929BE8FE;

VISTO il Codice Unico di Ufficio del Settore 9 Trasporti e Mobilità - Datore di Lavoro – Canili: **DLAXQD;**

VISTE:

- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 126 del 22/12/2021 che ha approvato lo schema di Bilancio di Previsione 2021/2023 e i relativi allegati;
- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 57 del 29/12/2021, che ha approvato il Bilancio di Previsione stabilmente riequilibrato 2021/2023, ai sensi dell'art. 264 D.lgs. 267/2000;

Tanto premesso e considerato,

VISTO il D. Lgs. 267/2000, e successive modificazioni;

VISTO lo Statuto del Comune,

VISTO il Regolamento Comunale di Contabilità;

VISTO il Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

VISTO il D. Lgs. 118/2011 e successive modificazioni;

VISTO il regolamento comunale sui controlli interni;

VISTO il D. Lgs. 50/2016 e successive modificazioni;

VISTO il principio contabile finanziario applicato alla competenza finanziaria (alleg. 4/2 del D. Lgs. 118/2011);

RITENUTO di poter esprimere, in considerazione della regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, **parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica**, ai sensi dell'art. 147 *bis comma 1* del d.lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni;

PRECISATO, ai fini e per gli effetti dell'**art. 184, commi 3 e 4**, del d.lgs. n. 267/2000, che il presente provvedimento comporta liquidazione di spesa e, pertanto, viene trasmesso al responsabile del servizio finanziario dell'Ente;

DETERMINA

La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto;

1. **DI APPROVARE** lo Stato di Avanzamento dei Lavori n. 3 a tutto il 05.11.2021, comprensivo del certificato di pagamento n. 3 e tutti gli atti contabili relativi;
2. **DI APPROVARE** il Certificato di Regolare Esecuzione e la Relazione sul Conto Finale del Direttore dei Lavori, sottoscritta dal legale rappresentante della Ditta, senza riserve, e dal Responsabile Unico del Procedimento;
3. **DI LIQUIDARE** a favore della ditta TRE M COSTRUZIONI SRL, con sede a Cosenza in Via Monte Santo N. 22 – P. IVA 02763820780 - **pec: tremcostruzioni@pec.it – la fattura n. 06/PA del 17.02.2022**, giusto certificato di pagamento n. 3 del 10.01.2022, opportunamente attestata e vidimata, emessa per un importo complessivo di Euro 8.200,04 - di cui Euro 745,46 per IVA al 10% (IVA da versare dal committente ai sensi dell'art.17-TER D.P.R.633/72), netto a pagare **Euro 7.454,58**, mediante bonifico bancario sul conto corrente dedicato, i cui estremi sono stati espressamente indicati nella dichiarazione sostitutiva trasmessa all'Ente dalla stessa ditta, ai sensi dell'art. 3 della legge n. 136/2010, per come modificata dal decreto-legge n. 187/2010, convertito con legge n. 217/2010, al

- fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari relativi al su indicato appalto;
4. **DI PROVVEDERE** allo svincolo della cauzione definitiva prestata dall'appaltatore a garanzia del mancato od inesatto adempimento delle obbligazioni dedotte in contratto;
 5. **DI PRECISARE CHE** la relativa spesa di Euro 8.200,04 trova imputazione per come di seguito specificato:
 - Euro 2.283,27 sul capitolo di spesa 5170/0 del Bilancio Comunale Corrente, conti residui Esercizio Finanziario Anno 2021, IM n. 1163/2021 giusta Determinazione Dirigenziale Reg. Gen. n. 1756 del 29.11.2021;
 - Euro 5.916,77 sul capitolo di spesa 5170/0 del Bilancio Comunale Corrente, conti residui Esercizio Finanziario Anno 2021, IM n. 1133/2021 giusta Determinazione Dirigenziale Reg. Gen. n. 1757 del 29.11.2021;
 - Con Deliberazione di Giunta Comunale n. 126 del 22/12/2021 è stato approvato lo schema di Bilancio di Previsione 2021/2023 e i relativi allegati;
 - Con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 57 del 29/12/2021, è stato approvato il Bilancio di Previsione stabilmente riequilibrato 2021/2023, ai sensi dell'art. 264 D.lgs. 267/2000.
 - La documentazione allegata è stata sottratta alla diffusione tramite la pubblicazione sul sito internet comunale, in quanto contenenti dati sensibili di cui al D. Lgs.196/2003 e ss.mm.ii. e del Regolamento 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE, noto come GDPR (General Data Protection Regulation);
 6. **DI DISPORRE** che il presente atto venga pubblicato all'Albo Pretorio on-line di questo Ente ai sensi dell'art. 32 della L.69 del 18.06.2009 e ss.mm.ii.;
 7. **DI INVIARE** copia della presente al Settore 13° "Programmazione - Risorse Finanziarie - Bilancio - Patrimonio - Società Partecipate" e agli Uffici interessati per i provvedimenti di competenza.

.

ELENCO ALLEGATI

- 1 - File PDF NON PUBBLICATO - CIG
- 2 - File PDF NON PUBBLICATO - Tracciabilità dei flussi finanziari
- 3 - File PDF NON PUBBLICATO - Durc On Line
- 4 - File PDF NON PUBBLICATO - Lettera commerciale contenente i patti contrattuali per l'affidamento dei lavori
- 5 - File PDF NON PUBBLICATO - Certificato di Pagamento n 3
- 6 - File PDF NON PUBBLICATO - Libretto delle Misure
- 7 - File PDF NON PUBBLICATO - Registro di Contabilità
- 8 - File PDF NON PUBBLICATO - Sommario di Contabilità
- 9 - File PDF NON PUBBLICATO - Stato Finale dei Lavori
- 10 - File PDF NON PUBBLICATO - Certificato di Regolare Esecuzione
- 11 - File PDF NON PUBBLICATO - Relazione sul Conto Finale
- 12 - File PDF NON PUBBLICATO - Relazione Illustrativa
- 13 - File PDF NON PUBBLICATO - Fattura e relativo Report di Validazione

Il Direttore di Settore

Cosenza 04/02/2022

Walter Rosario Eligio Bloise

Parere di Regolarità Contabile
Si esprime parere favorevole.-
 Il Direttore del Settore 13 - PROGRAMMAZIONE
 - RISORSE FINANZIARI
Cosenza 07/04/2022

 Francesco Giovinazzo